

Projekt 2016	Dato:	14.02.17
for	Revision	1
I/S Enø Pumpelaug	Side:	1 af 1

Mangelliste

Nr.	Subjekt	Beskrivelse
1.	Brønd område	Reetablering af arealet, hvor den nye brønd er etableret Udføres i april / maj 2017: Jørgen Møller Maj 2017
2.	Lyddæmpning	Lyddæmpning af Ø 2.000 mm. Pumpebrønd Er udført midlertidigt - Plastik i Pumpehjul – Flygt den 8.02.2017 Udføres i april / maj 2017
3.	Arealet	Undersøgelse af ejerskab af arealerne: Er undersøgt. Undersøges hos Landmåler LE 34 (Toft & Malmskov) Fiskerhusvej 43C – 4700 Næstved Phone 55 72 01 49 Att. Lasse Kjemstrup Mobil nr. 23 96 47 60 Birgitte har været til møde den 14.02.17: Er mest stemt for et brev.
4.	Vandløbsloven	Møde med Næstved kommune / Tommy Skov Ansøgning / Godkendelse efter vandløbsloven. Onsdag den 25. januar 2017. Er udført – Venter på Godkendelse Talt med Tommy Skov den 09.2.17: OK afklaret 10.02.17
5.	Vedligeholdelse	Aftale om vedligeholdelse af græs arealet omkring pumperne. Såvel ved Bækkene som ved Stølsgårdsvej.
6.	Vedtægter	Gennemgang og stillingtagen til fremsendte forslag til revidering af vedtægter. Fremsendt af JNI den 11. april 2016. Taget til efterretning på Plenarmøde den 30.04.2016
7.	Kortmateriale	Opgradering af kortmateriale for Pumpestationen ved bækkene. Udføres i febr. / marts 2017. Tegning af brønd / rør / pumper samt el-skabe.
8.	Beredskabsliste	Opgradering af beredskabslisten og alarm listen. Hvem skal modtage alarmer. Mv.
9.	Diverse	I løbet af sommeren 2017 undersøges det om der kan gøres brug af den gamle pumpe Pumpen der er taget op og rengøres Flygt BS 3085 kapacitet var ca. 20 liter/sec. Pumpen som står ved Stølsgårdsvej 30: Brønden er Ø 800 mm Flygt BS 2630 kapacitet 5 liter/sec. Service aftale – tilbud fra Flygt Morten Tranberg efter besigtigelse den 27. febr. 2017. kl 09:00